

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
 о реализации муниципальной целевой программы
 «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района» на 2015-2017 годы»
 за 2017 год. Управление ЖКХ, транспорта и связи РМР

1. Информация о результатах и финансировании МЦП

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия		Объем финансирования тыс. руб.										Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана		
				ФБ		ОБ		МБ		БП		ВИ				
				наименование (единица измерения)	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план		факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Задача 1. Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных)															
1.1	Строительство модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей в п. Песочное	количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)	1	0	0	0	0	0	5342,0	0	0	0	0	0	0	Объект введен в эксплуатацию, оплата не произведена в связи с не предоставлением исполнителем заключения экспертизы на измененную проектно-сметную документацию
2	Задача 2. Модернизация объектов теплоснабжения (проектирование строительства, реконструкции, модернизации котельных)															
2.1	Строительство модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей в с. Никольское,	Количество разработанных ПСД (%)	100	55	0	0	906,9	0	146,9	72,7	0	0	0	0	0	Оплата из местного бюджета произведена в соответствии с выполненным объемом работ за 2017 год. Кредиторская

	Покровского с.п. (проектирование)														задолженность в соответствии с выполненным объемом работ составляет 498,8 тыс. руб.
2.2	Модернизация угольной котельной д. Милюшино, Огарковского с.п. (проектирование)	Количество разработанных ПСД (шт.)	1	1	0	0	0	0	70,0	70,0	0	0	0	0	
3	Задача 3. Газификация населенных пунктов Рыбинского района (проектирование межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей)														
3.1	Строительство распределительных газовых сетей в с. Покров, Рыбинского МР (проектирование)	протяженность проектируемых газопроводов, км	4,15	4,15	0	0	1096,3	0	100,1	100,1	0	0	0	0	Отсутствие финансирования из областного бюджета. Кредиторская задолженность составляет 1096,3 тыс. руб.
3.2	Строительство распределительных газовых сетей в с. Никольское, Покровского с.п., Рыбинского МР(проектирование)	протяженность проектируемых газопроводов, км	3,557	3,557	0	0	1149,9	0	103,0	103,0	0	0	0	0	Отсутствие финансирования из областного бюджета.. Кредиторская задолженность составляет 1149,9 тыс. руб.
3.3	Строительство распределительных газовых сетей в с. Николо-Корма, Покровского с.п., Рыбинского МР(проектирование)	протяженность проектируемых газопроводов, км	2,097	2,097	0	0	938,8	0	91,8	91,8	0	0	0	0	Отсутствие финансирования из областного бюджета. . Кредиторская задолженность составляет 938,8 тыс. руб.
	Итого по МЦП				0	0	4091,9	0	5853,8	437,6	0	0	0	0	

Информация о выполнении целевых показателей МЦП

Наименование	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое значение	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате модернизации	кг у.т. на 1 Гкал	204	203	203
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации	%	38,9	38,4	38,4
Увеличение количества разработанных проектов на модернизацию (строительства и реконструкции котельных)	шт.	0	1	1
увеличение протяженности запроектированных газопроводов	км.	0	12,5	9,8
увеличение протяженности построенных газопроводов	км.	0	0	0

Заместитель главы –
начальник управления ЖКХ,
транспорта и связи

Исполнитель Гулин А. В.

В. Н. Кутыков