

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
 о реализации муниципальной целевой программы  
**«Чистая вода» на территории Рыбинского муниципального района на 2015-2019 гг.**  
 за 2017 год Управление ЖКХ, транспорта и связи РМР

1. Информация о результатах и финансировании МЦП

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприят ия			Объем финансирования тыс. руб.										Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана
					ФБ		ОБ		МБ		БП		ВИ		
		наим енова ние (един ица измер ения)	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Задача 1. Модернизация объектов водоснабжения с вводом их в эксплуатацию (разработка проекта строительства артезианских скважин )															
1	Строительство артезианской скважины с оснащением установкой обезжелезивания воды <b>д.Демино</b>	ед.	1	0			2000,0	0	500,0	0					По программе мероприятие планировалось на 2018 г. при наличии финансирования, но в связи с поручением президента РФ мероприятие перенесено на 2017 г., получены бюджетные ассигнования на сумму 2 млн.руб. 19.09.2017; в настоящее время ведутся работы по размещению конкурсной документации на портале госзакупок (корректировка ПСД, подготовка недостающих, обосновывающих документов); заявка на проведение электронного аукциона- февраль 2018 г.; заключение контракта – апрель 2018 г.;

	Задача 3. Модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод (разработка проекта строительство (реконструкции) очистных сооружений канализации)													
2	Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Каменники (проектирование)	ед.	1	0					1737,1	0				ПСД и акты о передаче получены 27.12.2017 г.; на 27.12.2017 г. заказчиком пакет документов, предусмотренный контрактом, предоставлен не в полном объеме; акты о передаче подписаны 30.01.2018 г.
	Задача 5. Модернизация объектов водоснабжения (Капитальный ремонт объектов водоснабжения)													
3	Капитальный ремонт водоприемных оголовков водозаборных сооружений с заменой рыбозащитных сооружений ОСВ п.Шашково (проектирование)	ед.	1	1					99,5	99,5				
4	Обследование оборудования 3х станций обезжелезивания системы водоснабжения в п. Тихменево	ед.	3	3					76,0	76,0				
	Итого по МЦП						2000,0	0	2412,6	175,5				

## 2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

Наименование цели(ей)	наименование	единица измерения	Значение целевого показателя		
			базовое значение	плановое	фактическое
1	2	3	4	5	6
обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности	количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию (строительство) очистных сооружений канализации	Компл.	0	1	0
	Количество построенных и введенных в эксплуатацию артезианских скважин	Ед.	0	1	0
	количество обследованных водоприемных оголовков	Ед.	0	1	1
	количество обследованных станций обезжелезивания	Ед.	0	3	3

Заместитель главы администрации -  
начальник управления ЖКХ, транспорта и связи

В.Н.Кутыков

Исп.Васильева Н.Л.  
(4855)21-43-70