



В рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Современная школа» в 2022 году ведется строительство объекта «Здание общеобразовательной школы на 140 мест, Ярославская область, Рыбинский район, Глебовское сельское поселение, село Погорелка, улица Копринская, 47».

1 этап - Стоимость работ по контракту 179,057 млн. руб.
Контракт заключен 31.01.2022г. Подрядчик - ООО «ВикСтрой»
Срок окончания работ 15.12.2022.

на 25.07.2022 Кассовое исполнение – 64, 785 млн. руб. (в т.ч. аванс) - 36,18 % от суммы контракта
Выполнение – 22,9 млн. руб.
Строительная готовность объекта – 20,5%

На объекте завершены работы по наружной гидроизоляции стен, по утеплению наружных стен подвальных помещений, кирпичная кладка и монтаж перемычек. Выполнены работы по обратной засыпке песком подвального помещения под спортзал. Выполняются работы по устройству цоколя.

Ежедневно ведется поставка материалов на объект:
-силикатный кирпич , ж/б плиты перекрытия, песок.





2 этап - Строительство сооружений, наружных инженерных сетей, благоустройство и озеленение объекта

Стоимость работ по контракту 89, 981 млн. руб. (ОБ – 85,482 млн. руб., МБ- 4,49 млн.руб.)

Контракт заключен 21.06.2022г. Подрядчик - ООО «ВикСтрой»

Срок окончания работ 15.12.2022.

Подрядной организацией ведутся работы по планировке территории (выравнивание территории, насыпка грунта); выполнены работы по обустройству фундаментной плиты под модульную котельную; выполнены работы по устройству наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения. Приобретена кабельная продукция для наружных сетей, ж/б лотки; заключен договор на приобретение модульной газовой котельной (поставка, монтаж и пусконаладка до 15.09.2022г.); так же ведутся переговоры с поставщиками на поставку емкостей водоподготовки, материалов для ограждения территории.





3 этап - Приобретение технологического (учебного) оборудования

Общий объем средств 37 821 566 руб., в том числе:

- областной бюджет – 35 930 488 руб.
- местный бюджет – 1 891 078 руб.

Ведутся работы по подготовке технических заданий на оборудование, запрашиваются коммерческие предложения у поставщиков для проведения закупок по приобретению оборудования.

1. Заключен (20.06.2022) контракт на поставку классных досок с ООО «Дошкольник» (г.Череповец). Сумма контракта 213 000,0 руб.
2. Заключен (30.06.2022) контракт на поставку школьной мебели. Сумма контракта - 5 617 402 руб.
3. Заключен (13.07.2022) контракт на поставку планшетных компьютеров и системного блока. Сумма контракта – 215870 руб.
4. Направлен пакет документов (08.07.2022) в ЦКПМ и ДГЗ для проведения закупочной процедуры на ноутбуков и компьютеров с периферией, на сумму - 3 554 750,00 руб.
5. Подготовлено техническое задание на закупку оборудования для пищеблока (направлены письма поставщикам для получения коммерческих предложений), подготовлен пакет документ для направления в ДГЗ для проведения закупочных процедур, кроме обоснования.