

**ПРОТОКОЛ**  
**муниципальной общественной комиссии**  
**Рыбинского муниципального района**  
**(по реализации Губернаторского проекта**  
**«Решаем вместе!»)**

от 21 августа 2017

№ 7

Председатель муниципальной общественной комиссии – Т.А. Смирнова,  
глава администрации Рыбинского муниципального района.

Члены муниципальной общественной комиссии:

- О.И. Кустикова, заместитель Председателя общественной комиссии, заместитель главы администрации, начальник управления экономики и финансов администрации РМР.
- А.В. Малышев, председатель Муниципального Совета РМР (по согласованию);
- Е.В. Федорова, председатель фракции ВПП «Единая Россия» в МС РМР;
- М.В. Гришмановская, председатель Общественной палаты РМР;
- Орлова Т.П., председатель ОО «Совет ветеранов РМР ЯО»;
- В.В. Батов, директор-главный редактор газеты «Новая жизнь»;
- С.И. Сорокин, Руководитель Рыбинского МО ВОО «Молодая Гвардия Единой России, секретарь первичного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поселка Ермаково РМР ЯО, член Местного политического совета Рыбинского МО Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Е.Р.Ахмедов, предприниматель, активист Регионального отделения ОНФ в Ярославской области;
- Э.А. Калинина, главный специалист комитета по управлению делами администрации РМР;
- Чистяков Ю.А., глава сельского поселения Каменниковское;
- Саков С.М., глава сельского поселения Огарковское;
- Яшицев Александр Николаевич, глава сельского поселения Песочное

Приглашенные: Кожина Т.А., Борисенко И.И., Комарова И.В., Загаданова Л.Ю., Меркулов А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе приемки работ по проектам инициативного бюджетирования  
Губернаторского проекта «Решаем вместе!»

Слушали: Комарову И.В., Меркулова А.В., Борисенко И.И.

№ п\п	Мероприятия	% выполнения	Решили	Ответственный
1	Устройство пешеходной дорожки к Середневской общеобразовательной школе в д.Волково	0	Принять все необходимые меры к реализации проекта в срок до 15.10.2017г.	Борисенко И.И. Саков С.М.
2	Ремонт проезда вдоль дома №10 по ул.Волжская в пос.Каменники, установка детского игрового оборудования, установка лавочек и урн	50	Взять на особый контроль. Организовать взаимодействие с подрядчиком. Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 30.08.2017	Борисенко И.И. Чистяков Ю.А.
3	Благоустройство территории МУК "Октябрьский культурно-досуговый комплекс"	0	Принять все необходимые меры к реализации проекта в срок до 01.11.2017	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю. Борисенко И.И.
4	Благоустройство дворовой территории в п.Песочное	0	Взять на особый контроль. Принять все необходимые меры к реализации проекта в срок. Организовать взаимодействие с подрядчиком. Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 25.09.2017	Борисенко И.И. Яшицев А.Н.
5	Благоустройство центральной площади с.Погорелка	80%	Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 22.08.2017	Борисенко И.И. Гуляев С.В.
6	Благоустройство парка семейного отдыха на территории МУК "Никола-Кормский центр досуга"	100%	Организовать нефинансовое участие жителей. Организовать выезд на объект	Борисенко И.И. Загаданова Л.Ю.
7	Капитальный ремонт МУК "Судоверфский КДК" (здание в п. Юбилейный)	0	Организовать взаимодействие с подрядчиком. Обеспечить выполнение работ в	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.


			соответствии с муниципальным контрактом до 25.09.2017	
8	Капитальный ремонт крыши здания МОУ Каменниковская СОШ	30%	Организовать взаимодействие с подрядчиком. Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 31.08.2017г.	Кожина Т.А. Комарова И.В.
9	Капитальный ремонт фасада здания МОУ Тихменевская СОШ	100%	Подготовить документы на оплату.	Кожина Т.А. Комарова И.В.
10	Замена оконных блоков в библиотеке МУК "Арефинский КДК"	100%	Подготовить документы на оплату.	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.
11	Ремонт крылец запасных выходов в МУК "Николо-Кормский центр досуга"	0	Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 05.09.2017г.	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.
12	Ремонт кровли в МУК "Глебовский ЦД"	0	Взять на особый контроль. Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 31.08.2017г.	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.
13	Ремонт полов в клубе, устройство металлической двери в клубе МУК "Волковский КДК"	90%	Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 31.08.2017г.	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.
14	Замена оконных блоков в МУК "Шашковский ЦД"	100%	Подготовить документы на оплату.	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.
15	Замена оконных блоков, ремонт полов и стен в МУК "Тихменевский ЦД"	90%	Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 31.08.2017г.	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.
16	Ремонт системы аварийного освещения, замена противопожарных шкафов, ремонт звуковой системы оповещения в МУК "Каменниковский ЦД"	85%	Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 22.08.2017г.	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.
17	Ремонт помещения библиотеки, кабинетов и помещений для занятий, монтажа электрической проводки,	60%	Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 31.08.2017г.	Кожина Т.А. Загаданова Л.Ю.

	светильников и розеток с выключателями в МУК Назаровский КДК			
18	Ремонт кровли входной группы МУК "Сретенский КДК"	0	<p>Организовать взаимодействие с подрядчиком.</p> <p>Обеспечить выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом до 30.08.2017г.</p>	<p>Кожина Т.А.</p> <p>Загаданова Л.Ю.</p>

ГОЛОСОВАЛИ:

- «за»: 13 чел.;
- «против»: 0 чел.;
- «воздержался»: 0 чел.

Председатель муниципальной общественной комиссии, глава администрации Рыбинского муниципального района.



Т.А. Смирнова

Дата составления протокола: «21» августа 2017 г.

