

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы
«Чистая вода на территории Рыбинского муниципального района» на 2015-2017 гг.
за первое полугодие 2016 год Управление ЖКХ, транспорта и связи РМР

1. Информация о результатах и финансировании МЦП

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия			Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб.		Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство артезианской скважины с оснащением установкой обезжелезивания воды д.Демино (в том числе проектирование)	ед.	1	0	1042,0	0	Результатом мероприятия является годовой показатель
2	Реконструкция очистных сооружений канализации и системы водоотведения в д. Дюдьково	ед.	1	0	57700,0	0	Результатом мероприятия является годовой показатель
3	Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Каменники (в том числе проектирование)	ед.	1	0	1800,0	0	Результатом мероприятия является годовой показатель
4	Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Судоверфь	ед.	1	0	1165,8	948,8	Результатом мероприятия является годовой показатель
5	Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в д.Свингино (в том числе проектирование)	ед.	1	0	500,0	0	Результатом мероприятия является годовой показатель
6	Строительство сетей канализации в п.Искра Октября (в том числе проектирование)	ед.	1	0	500,0	0	Результатом мероприятия является годовой показатель
7	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Октябрьского с.п.	ед.	1	0	100,0	0	Результатом мероприятия является годовой показатель

8	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского с.п.	ед.	1	0	100,0	0	Результатом мероприятия является годовой показатель
	Итого по МЦП				62907,8	948,8	