

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной целевой программы
«Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района на 2015-2017 гг
за 2015 год Управление ЖКХ, транспорта и связи РМР

1. Информация о результатах и финансировании МЦП

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия			Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб.		Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	16
	Задача 2 Газификация населенных пунктов Рыбинского района (проектирование межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей)						
1	Разработка ПСД на межпоселковый газопровод д. д.Вокшерينو - п. Шашково	км.	12,5	12,5	1435,7	1385,1	Работы выполнены не в полном объеме, остаток финансирования в 2016 г.
2	Доработка ПСД по строительству объекта «Газификация д.Ларионово, с.Погорелка и населенных пунктов, находящихся в зоне межпоселкового газопровода с.Глебово-с.Погорелка-д.Ларионово с отводом на д.Ясенево (бухта Коприно)	км.	8,654	8,654	95,5	95,5	
	Итого по МЦП				1531,2	1480,6	

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

Наименование цели(ей)	наименование	единица измерения	Значение целевого показателя		
			базовое значение	плановое	фактическое
1	2	3	4	5	6
Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг	Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате модернизации	кг у.т. на 1 Гкал	204	204	204
	Снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации	%	38,9	38,9	38,9
Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского района путем газификации	увеличение протяженности запроектированных газопроводов	км.	0	12,5	12,5

3. Расчет оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы

Оценка эффективности исполнения программы- 96,7 % - высокоэффективная.

Заместитель главы - начальник управления ЖКХ, транспорта и связи

Д.Ю.Игнатьев

Исполнитель Бирюкова Т.В.