

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной целевой Программы

**«Укрепление и развитие материально - технической базы учреждений образования  
Рыбинского муниципального района на 2013 – 2015 годы» за 2015 год**

1. Информация о результатах и финансировании МЦП

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия			Объем финансирования, тыс. руб.						Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана
		Наименование (единица измерен.)	план	факт	ФБ		ОБ		МБ		
							план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
<b>2. Реконструкция зданий и развитие материально -технической базы образовательных учреждений</b>		учрежд.	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2141,80</b>	<b>2071,80</b>	
2,3	Открытие дошкольной группы в Покровском детском саду	учрежд.	1	1					910,46	910,46	
2,4	Реконструкция спортивной площадки, спортзала в МОУ Болтинская СОШ	учрежд.	1	1					528,42	528,42	
2,5	Оснащение спортзала оборудованием Глебовская СОШ.	учрежд.	1	1					170,92	170,92	
2,8	Оборудование рабочих мест (бухгалтерская программа "Смета")	учрежд.	38	33					<b>532,00</b>	<b>462,00</b>	
	в дошкольных учреждениях	учрежд.	14	11					<b>196,00</b>	<b>154,00</b>	
	в образовательных учреждениях	учрежд.	24	22					<b>336,00</b>	<b>308,00</b>	
<b>3. Создание условий безопасности (антитеррористические мероприятия)</b>		учрежд.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,90</b>	<b>149,90</b>	
3.2	Восстановление (замена и ремонт) ограждения в учреждениях общего образования, Шашковская ОО	учрежд.	1	1					149,90	149,90	

<b>4. Выполнение предписаний Роспотребнадзора</b>		учрежд.	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2033,50</b>	<b>582,38</b>	<b>11511,40</b>	<b>11496,50</b>
<b>4.1</b>	<b>Дошкольные учреждения</b>		7	7	0,00	0,00	200,00	196,47	2149,75	2144,87
4.1.1	Строительство теневого навеса детский сад п.Октябрьский	учрежд.	1	1					600,00	599,10
4.1.3	Ремонт и реконструкция пищеблоков детский сад п.Ермаково	учрежд.	1	1					400,00	396,91
4.1.5	Ремонт кровли	учрежд.	3	3					949,75	949,00
	детский сад п.Тихменево		1	1					200,00	199,80
	детский сад п.Костино		1	1					150,00	149,50
	детский сад п.Судоверфь "Солнышко"		1	1					599,75	599,70
4.1.11	Ремонт медицинского блока детский сад п.Погорелка	учрежд.	1	1					200,00	199,86
4.1.13	Ремонт асфальтового покрытия детский сад п.Ермаково	учрежд.	1	1			200,00	196,47		
<b>4.2</b>	<b>Общеобразовательные учреждения</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1833,50</b>	<b>385,91</b>	<b>9361,65</b>	<b>9351,63</b>
4.2.1	Ремонт пищеблоков	учрежд.	3	3					3944,50	3944,50
	Песоченская СОШ		1	1					1999,00	1999,00
	Николо-Кормская СОШ		1	1					1498,40	1498,40
	Глебовская СОШ		1	1					447,10	447,10
4.2.4	Ремонт туалетов, ремонт водовода, замена канализации	учрежд.	2	2					763,75	763,74
	Милюшинская СОШ		1	1					513,78	513,78
	Николо-Кормская СОШ		1	1					249,97	249,96
4.2.5	Ремонт крыльца Октябрьская СОШ	учрежд.	1	1			400,00		248,10	238,10
4.2.6	Восстановление теневого навеса (ремонт старых) Шашковская ОО	учрежд.	1	1					149,74	149,73
4.2.7	Ремонт кровли	учрежд.	5	5			86,00	86,00	1727,16	1727,16
	Николо-Кормская СОШ		1	1					299,76	299,76
	Болтинская СОШ		1	1					246,97	246,97

	Арефинская СОШ		1	1				546,73	546,73	
	Середневская ООШ		1	1				120,00	120,00	
	Ломовская СОШ		1	1			86,00	86,00	513,70	513,70
4.2.12	Замена окон, ремонт холла	учрежд.	3	3			1000,00		249,84	249,84
	Ермаковская СОШ		1	1					199,90	199,90
	Середневская ООШ		1	1					49,94	49,94
	Песоченская СОШ		1	1			1000,00			
4.2.13	Ремонт потолков Каменниковская СОШ	учрежд.	1	1					188,06	188,06
4.2.14	Замена входных дверей Милюшинская СОШ	учрежд.	1	1			47,50		2,50	2,50
4.2.15	Ремонт кладовой Шашковская ОО	учрежд.	1	1					150,30	150,30
4.2.16	Ремонт полов	учрежд.	2	2					248,80	248,80
	Покровская СОШ		1	1					36,80	36,80
	Назаровская ООШ		1	1					212,00	212,00
4.2.17	Освещение спортзала Болтинская СОШ	учрежд.	1	1			300,00	299,91		
4.2.18	Ремонт обеденного зала Песоченская СОШ	учрежд.	1	1					999,60	999,60
4.2.19	Ремонт цокольного этажа начальная школа-детский сад п. Красная Горка	учрежд.	1	1					593,80	593,80
4.2.20	Ремонт кабинета Арефинская СОШ	учрежд.	1	1					95,50	95,50
<b>5. Выполнение предписаний Госпожнадзора</b>		учрежд.	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1583,67</b>	<b>1571,87</b>
<b>5,1</b>	<b>Дошкольные учреждения</b>	учрежд.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>788,20</b>
5.1.1	Оборудование эвакуационных выходов детский сад п.Судоверфь	учрежд.	1	1					800,00	788,20
<b>5,2</b>	<b>Общеобразовательные учреждения</b>	учрежд.	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946,91</b>	<b>0,00</b>	<b>783,67</b>	<b>783,67</b>
5.2.1	Оборудование эвакуационных выходов Шашковская ОО	учрежд.	1	1					333,88	333,88
5.2.2	Модернизация АПС	учрежд.	4	4			946,91	0,00	449,79	449,79

	Сретенская СОШ		1	1			92,39		4,86	4,86
	Болтинская СОШ		1	1			379,69		19,98	19,98
	Каменниковская СОШ		1	1			474,83		24,99	24,99
	Ломовская СОШ		1	1					399,96	399,96
<b>6.</b>	<b>Содержание школьных автобусов</b>	учрежд.	<b>17</b>	<b>17</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1187,69</b>	<b>1181,32</b>
5.1	Ремонт и ТО школьных автобусов	учрежд.	17	17					1187,69	1181,32
	<b>Итого по МЦП</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2980,41</b>	<b>582,38</b>	<b>16574,46</b>

## 2. Информация о выполнении целевых показателей

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			базовое	плановое	фактическое
1.	Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные и текущие ремонты, созданы условия безопасности	%	100	90	90
2.	Количество образовательных учреждений, в которых выполнены предписания Роспотребнадзора	%	100	100	100
3.	Количество образовательных учреждений, в которых выполнены предписания Госпотребнадзора	%	100	100	90

Начальник Управления образования

И.В.Комарова

Бобков Михаил Юрьевич, 213109