

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
о реализации муниципальной целевой программы  
**«Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района на 2015-2017 гг**  
за 2016 год Управление ЖКХ, транспорта и связи РМР

**1. Информация о результатах и финансировании МЦП**

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия			Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб.		Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Задача 1. Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных)</b>						
1	Строительство модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей в п.Песочное	количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)	1	0	26710,3	0	Объект построен, но в связи с нарушением Концессионера своих обязательств по концессионному соглашению (нарушены сроки исполнения концессионного соглашения) в 2016 году объект не введен в эксплуатацию, акт ввода в эксплуатацию и акты выполненных работ не предоставлены, в связи с чем оплата не произведена
	<b>Задача 2 Газификация населенных пунктов Рыбинского района (проектирование межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей)</b>						
2	Разработка ПСД на межпоселковый газопровод д. д.Вокшерينو - п. Шашково	протяженность проектируемых газопроводов, км	12,5	12,5	50,6	50,6	
	<b>Итого по МЦП</b>				<b>26760,9</b>	<b>50,6</b>	

**2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП**

Наименование цели(ей)	наименование	единица измерения	Значение целевого показателя		
			базовое значение	плановое	фактическое

1	2	3	4	5	6
Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг	Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате модернизации	кг у.т. на 1 Гкал	204	203	204
	Снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации	%	38,9	38,4	38,9
Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского района путем газификации	увеличение протяженности запроектированных газопроводов	км.	0	12,5	12,5

Заместитель главы - начальник управления ЖКХ, транспорта и связи

С.А.Коршунов

Исполнитель Бирюкова Т.В.