годовой отчет

о реализации муниципальной целевой программы

«Укрепление и развитие материально - технической базы учреждений образования Рыбинского муниципального района на 2016 — 2018 годы» за 2017 год

1. Информация о результатах и финансировании МЦП

(электронный адрес размещения отчета в интернете)

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат в задачи/мер					Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана				
					ФБ		ОБ		МБ		
		единица измерения	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Задача 1. Проектирование для строительства (реконструкции) объектов образования	Количество учреждений	4	4					279,05	279,05	
1.1	Гос.экспертиза проектно-сметной документации на ремонт спортивного зала МОУ Октябрьская СОШ	Количество учреждений	1	1					35,00	35,00	
1.2	Разработка проектно-сметной документации на ремонт актового зала МОУ Песоченская СОШ	Количество учреждений	1	1					80,11	80,11	
1.3	Проведение обследования, разработка	Количество учреждений	1	1					146,94	146,94	

ĺ		1	ī	i	1	Ī	Ī	1	I	1	1
	проектной										
	документации по										
	устройству										
	дренажной системы										
	МДОУ детский сад										
	п.Тихменево										
	Изготовление	Количество	1	1							
	проетно-сметной	учреждений									
	документации										
1 4	"Устройство								17.00	17.00	
1.4	наружной								17,00	17,00	
	канализации										
	детского сада"МОУ										
	Глебовская СОШ										
	Задача 2 Создание	Количество	5	5					740,02	740,02	
	безопасных	учреждений								,	
2	условий в										
	образовательных										
	учреждениях										
	Восстановление	Количество	1	1					169,44	169,44	
2.1.	ограждения МОУ	учреждений	-	1					102,	105,	
	Шашковская СОШ										
	Замена входных	Количество	1	1					134,50	134,50	
2.2.	дверей детский сад	учреждений								1 7 7 7	
	д.Погорелка										
	Выполнение работ	Количество	1	1					26,19	26,19	
	по «консервации»	учреждений	-	1					20,15	20,19	
2.3.	здания интерната										
2.3.	МОУ Шашковская										
	СОШ										
	Восстановление	Количество	1	1					49,67	49,67	
2.4.	ограждения МОУ	учреждений	1	1					12,07	12,07	
2.7.	Арефинская СОШ										
	Ремонт аварийных	Количество	1	1					360,22	360,22	
2.5.	крылец МОУ	учреждений	1	1					300,22	300,22	
2.5.	Арефинская СОШ	-									
3	Задача 3	Количество	31	31	2667,02	2493,48	2240,79	2012,54	8202,20	8174,32	
3	Задача S Выполнение	учреждений	31	31	2007,02	4473,40	4440,19	2012,54	0202,20	01/4,34	
	предписаний и	• •									
	-										
	замечаний				1			1			

	Роспотребнадзора в образовательных учреждениях										
3.1	Основные мероприятия в образовательных учреждениях	Количество учреждений	25	25	2667,02	2493,48	2240,79	2012,54	6759,77	6732,34	
3.1.1	МОУ Песоченская СО	Ш									
3.1.2	ремонт вентиляции в пищеблоке	Количество учреждений	1	1					513,79	513,79	
3.1.3	МОУ Николо-Кормска	ая СОШ	•			•				•	
3.1.4	ремонт туалета младшей группы	Количество учреждений	1	1					193,41	193,41	
3.1.5	МОУ НШ- детский са,	д п. Красная Го	рка								
3.1.6	Ремонт кровли, устранение протечек	Количество учреждений	1	1					309,78	309,78	
3.1.7	МОУ Тихменевская С	ЮШ									
	Ремонт туалета	Количество учреждений	1	1					239,14	239,14	
3.1.8	МОУ Каменниковская	я СОШ									
	Замена расширительного бака	Количество учреждений	1	1					49,94	49,94	
3.1.9	МОУ Арефинская СС	ЭШ	U		•			'		1	
	ремонт электропроводки и системы вентиляции в бомбоубежище	Количество учреждений	1	1					137,58	137,58	
3.1.10	МОУ Сретенская СОІ	Ш									
	Ремонт туалетов (2)	Количество учреждений	1	1					227,25	227,25	
3.1.11	МОУ Тихменевская С	ЮШ						•			
	Капитальный ремонт фасада здания	Количество учреждений	1	1			895,00	754,31	39,70	39,70	Оплата работ по "факту" согласно актам выполненных работ

	МОУ Октябрьская СО	ш									
	Ремонт спортивного зала	Количество учреждений	1	1	1415,14	1289,70	714,09	650,79	310,80	300,79	Оплата работ по "факту" согласно актам выполненных работ
3.1.13	МОУ Шашковская СО	ЭШ									
	Замена окон в учебных классах	Количество учреждений	1	1					70,00	70,00	
3.1.14	МОУ Арефинская СО	Ш									
	Ремонт кровли	Количество учреждений	1	1					272,27	272,27	
3.1.15	МОУ Ломовская СОЦ	I						!		-	-
	Ремонт кровли	Количество учреждений	1	1					587,81	587,81	
3.1.16	МОУ Середневская О	ОШ						!		-	
	Ремонт кровли, восстановление кладки	Количество учреждений	1	1					276,81	276,81	
3.1.17	МОУ Ермаковская СО	Ш			•			<u>'</u>			
	Ремонт раздевалок, прилегающих помещений спортзала	Количество учреждений	1	1					787,08	787,08	
3.1.18	Детский сад п.Песочно	oe			•			<u>'</u>			
	Ремонт кровли	Количество учреждений	1	1					444,50	444,50	
3.1.19	Детский сад п.Тихмен	ево						l l			
	Вскрытие, восстановление полов с ремонтом участка трубопровода в месте подтопления	Количество учреждений	1	1					99,80	99,80	
3.1.20	Детский сад д.Погорел	іка									
	Ремонт котельной	Количество учреждений	1	1					241,21	241,21	

3.1.21	Детский сад п.Искра (Октября											
	Ремонт системы горячего водоснабжения	Количество учреждений	1	1					550,00	550,00			
3.1.22	МОУ Шашковская СС	ЭШ											
	Ремонт системы отопления	Количество учреждений	1	1					395,00	390,11	Оплата работ по "факту" согласно актам выполненных работ		
3.1.23	МОУ Ермаковская СС	ЭШ											
	Ремонт системы отопления	Количество учреждений	1	1					260,07	260,07			
3.1.24	Детский сад п.Тихмен	ево								•			
	Обследование критичных участков стен и фундамента	Количество учреждений	1	1					55,50	55,50			
3.1.25	МОУ Николо-Кормская СОШ												
	Ремонт спортивного зала	Количество учреждений	1	1	1251,88	1203,77	631,70	607,43	95,33	95,33	Оплата работ по "факту" согласно актам выполненных работ		
3.1.26	Детский сад п.Костин	0					I				T Pwww-		
	Устройство веранды	Количество учреждений	1	1					288,55	276,02	Оплата работ по "факту" согласно актам выполненных работ		
3.1.27	Детский сад д.Погоре	лка									pwoor		
	Замена теплотрассы от котельной до детского сада, аварийные работы	Количество учреждений	1	1					114,53	114,52			
3.1.28	Детский сад п.Искра (Октября				<u> </u>	<u> </u>						
	Устройство дорожек к верандам из брусчатки	Количество учреждений	1	1					199,92	199,92			
3.2	Мероприятия по благоустройству	Количество учреждений	6	6			0	0	1442,43	1441,98			

3.2.1	территории образовательных учреждений (в. т. числе асфальтирование) МОУ Назаровская ОС Асфальтирование	Количество	1	1				180,42	180,42	
	территории	учреждений						,	,	
3.2.2	МОУ начальная школ Асфальтирование территории	а-детский сад п Количество учреждений	.Юбиле 1	ейный 1				530,00	529,56	Оплата работ по "факту" согласно актам выполненных работ
3.2.3	Детский сад п.Костин	0	u l		,					
	Асфальтирование территории	Количество учреждений	1	1				424,76	424,76	
3.2.4	МОУ Тихменевская С	СОШ								
	Подготовка территории под строительство спортивной площадки	Количество учреждений	1	1				106,95	106,95	
3.2.5	МОУ Ермаковская СС	ЭШ	•	•	•				_	
	Устройство спортивной площадки 54 м2 и монтаж воркаута	Количество учреждений	1	1				163,3	163,30	
3.2.6	МОУ Середневская О	ОШ								
	Восстановление участка покрытия проезда, аварийные работы	Количество учреждений	1	1				37,00	37,00	
4	Задача 4 Выполнение предписаний и замечаний Госпожнадзора в	Количество учреждений	2	2		1629,10	0	150,12	150,12	

	образовательных учреждениях									
4.1.	МОУ Каменниковская	г СОШ			•	<u> </u>				·
	Капитальный ремонт крыши здания	Количество учреждений	1	1		1 629,10	0,00	69,44	69,44	Отсутствие финансирования за счет средств субъекта РФ
4.2	МОУ Глебовская СО	Ш								
	Замена дверных блоков в здании начальной школы (2 шт)	Количество учреждений	1	1				80,68	80,68	
5	Задача 5 Содержание школьных автобусов	шт.	17	17				2012,40	2012,40	
5.1	Ремонт и ТО школьных автобусов	ШТ.	17	17				2 012,40	2012,40	
6	Задача 6 Развитие материально- технической базы учреждений	Количество учреждений	34	34				132,00	132,00	
6.1	Приобретение квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей сроком на один год с областями применения: автоматизированные системы исполнения бюджета, обработка документов в финансовом органе в соответствии с	Количество учреждений	34	34				132,00	132,00	

требованиями закона от 06.04.2011								
№ 63-ФЗ «Об электронной								
подписи».(11								
д/садов, 18 школ, 2 уч-я доп.								
образования, 3								
казенных учреждения)								
j spendenin)	Итого по МЦП	2667,02	2493,48	3869,89	2012,54	11515,79	11487,91	

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

	Наименование целевого показателя	Единица	Значени	ие целевого г	токазателя
		измерен	базовое	плановое	фактич.
		ИЯ			
1.	Количество учреждений, в которых в	%	100	100	100
	<i>текущем году</i> проведены				
	запланированные ремонтные работы				
2.	Количество образовательных учреждений,	%	100	100	100
	в которых <i>в текущем году выполнены</i>				
	предписания надзорных органов				
3.	Доля образовательных учреждений,	%	40	46	60
	материально-техническая база и условия				
	безопасности которых соответствуют				
	современным требованиям				