

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района»
на **2014-2021** гг.
за 2019 год Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР,
Управления недвижимости, строительства и инвестиций

1. Информация о результатах и финансировании МП

	Наименование ВЦП/основного мероприятия	Объем финансирования тыс. руб.										Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана
		ФБ		ОБ		МБ		БП		ВИ		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	«Ведомственная целевая программа Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района»											
Задача 1. Обеспечение надежного теплоснабжения объектов жилищного фонда и бюджетных учреждений на территории Рыбинского муниципального района												
1.1	Предоставление субсидии организациям: -на частичную компенсацию расходов, связанных с обеспечением надежного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения -на возмещение затрат организациям, связанных с исполнением работ по переводу централизованного отопления на индивидуальное электроотопление					0,0	0,0					
1.2	Обеспечение функционирования МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ»					6 098,2	6 062,3					Экономия возникла в результате предоставления сотрудникам неоплачиваемых дней

																			отдыха и отсутствия работников по причине заболевания
1.3	Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по содержанию источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования									2 182,0	2 182,0								
1.4	Предоставление субсидии организациям на компенсацию дополнительных расходов:									10 980,0	10 980,0								
1.4.1	- на частичную компенсацию дополнительных расходов, связанных с превышением фактических затрат организаций над расходами, принимаемыми при формировании тарифов на тепловую энергию									10 980,0	10 980,0								
1.4.2	- на возмещение затрат, связанных с исполнением работ по переводу централизованного теплоснабжения населения на индивидуальное электроотопление									0	0								
Задача 2. Повышение надежности объектов теплоснабжения																			
2.1	Предоставление субсидии юридическим лицам на частичное возмещение затрат по обеспечению бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения									3 099,0	3 099,0								
	Итого по ВЦП									22 359,2	22 323,3								
2.	Основное мероприятие «Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории Рыбинского муниципального района»																		
Задача 1. Повышение качества водоснабжения в результате строительства водоприемных устройств в Рыбинском районе																			
1.1	Строительство артезианских скважин																		
1.1.1	Строительство артезианской скважины с оснащением установкой обезжелезивания воды, прокладкой водопровода дер. Демино Назаровского с/п Рыбинского района Ярославской								6494,6	6494,6	16,8	16,8							

[illegible]

1.3	Строительство модульной газовой котельной с тепловыми сетями и сетями ГВС дер.Свингино, Судоверфского с.п.					21776,3	21776,3	1418,1	50,0	1368,1	0					Невыполнение исполнителем обязательств по контракту. Соглашение о расторжении муниципального контракта от 17.01.2020 №0171300003919000046-28/19
	Итого по задаче 1:					21776,3	21776,3	1418,1	50,0							
Задача 2. Газификация населенных пунктов, разработка схем газификации населенных пунктов Рыбинского района (проектирование, строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию)																
2.1.	Распределительные газовые сети в дер. Новый Поселок, Судоверфского сельского поселения, Рыбинского района, Ярославской области					3 584,9	0	526,7	526,7							Невыполнение субъектом обязательств по долевым софинансированию в 2019 году, сумма кредиторской задолженности 3584,9 тыс. руб. Ведутся работы по получению положительного заключения государственного надзора о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.
2.2.	Распределительные газовые сети с. Погорелка, Глебовское сельское поселение, Рыбинский район, Ярославская область					10569,9	5936,0	654,9	654,8							Кредиторская задолженность за 2018 год в размере 5936,0 тыс.руб. погашена полностью.

[illegible]

																				отсутствия. В рамках Программы публичного акционерного общества «Газпром» развития газоснабжения и газификации Ярославской области в 2018-2019 годы за счет средств компании в Рыбинском районе планировалось строительство межпоселкового газопровода ГРС3 г. Рыбинска - санаторий «Черная речка» - село Охотино Мышкинского района. В настоящее время идет подготовка к началу строительства межпоселкового газопровода, прокладка запланирована на 2020-2021 годы.
2.4.	Строительство распределительных газовых сетей в с. Никольское, Рыбинского района Ярославской области						6807,1	4759,1	732,7	701,1									Кредиторская задолженность за 2018 год в размере 5614,7 тыс.руб. погашена полностью. Невыполнение субъектом обязательств по долевым софинансированиям 2019 году, сумма кредиторской задолженности 2029,2 тыс. руб. Неисполнение условий м/к в связи невозможностью подключения распределительных	

												газовых сетей к межпоселковому газопроводу ввиду его отсутствия. В рамках Программы публичного акционерного общества «Газпром» развития и газоснабжения и газификации Ярославской области в 2018-2019 годы за счет средств компании в Рыбинском районе планировалось строительство межпоселкового газопровода ГРС3 г. Рыбинска - санаторий «Черная речка» - село Охотино Мышкинского района. В настоящее время идет подготовка к началу строительства межпоселкового газопровода, прокладка запланирована на 2020-2021 годы.
2.5.	Строительство распределительных газовых сетей в с. Николо-Корма, Рыбинского района Ярославской области				5196,3	4228,8	100,3	68,7				Кредиторская задолженность за 2018 год в размере 5614,7 тыс.руб. погашена полностью. Невыполнение субъектом обязательств по долевым софинансированиям 2019 году, сумма кредиторской задолженности 955,9 тыс. руб. Неисполнение условий м/к в связи

																			невозможностью подключения распределительных газовых сетей к межпоселковому газопроводу ввиду его отсутствия. В рамках Программы публичного акционерного общества «Газпром» развития и газоснабжения и газификации Ярославской области в 2018-2019 годы за счет средств компании в Рыбинском районе планировалось строительство межпоселкового газопровода ГРС3 г. Рыбинска - санаторий «Черная речка» - село Охотино Мышкинского района. В настоящее время идет подготовка к началу строительства межпоселкового газопровода, прокладка запланирована на 2020-2021 годы.
2.6.	Распределительные газовые сети в дер. Загужье Судоверфского сельского поселения, Рыбинского района, Ярославской области									2824,5	2824,5								
2.7.	Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Вокшерно до п.Пашково Ярославская область, Рыбинский муниципальный									540,8	540,8								

Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство артезианских скважин	Компл.	0	1	1
Количество вновь построенных шахтных колодцев	Ед.	0	0	0
Количество построенных артезианских скважин	Ед.	0	0	0
Количество введенных в эксплуатацию артезианских скважин	Ед.	0	1	1
Задача 2. Модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод (разработка проекта строительства (реконструкции) очистных сооружений канализации, сетей канализации)				
Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию (строительство) очистных сооружений канализации	Компл.	0	0	0
Количество построенных и введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации	Ед.	0	0	0
Количество реконструированных и введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации	Ед.	0	0	0
Протяженность построенных и введенных в эксплуатацию канализационных сетей	Км	0	0	0
Основное мероприятие «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района»				
Задача 1. Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных)				
Количество разработанной проектной документации на строительство котельных	Компл.	0	1	0
Количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных	Ед.	0	0	0
Протяженность построенных и введенных в эксплуатацию тепловых сетей	Км	0	0	0
Задача 2. Газификация населенных пунктов, разработка схем газификации населенных пунктов Рыбинского района (проектирование, строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию)				
Увеличение протяженности построенных газовых сетей	Км.	0	10,0	10,0*
Количество разработанной (доработанной) проектной документации на строительство межпоселковых газопроводов	Компл.	0	2	2
Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан Рыбинского муниципального района»				
Количество граждан, которым оказана государственная поддержка на проведение ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами	Чел.	0	18	18

* -фактически построенные газовые сети, в том числе не введенные в эксплуатацию

Заместитель главы администрации –
начальника управления ЖКХ, транспорта и связи


И. И. Борисенко

Исп. Васильева Н.Л. (4855)21-43-70
Новиков А.В. (4855) 21-53-65
Чистякова А.Н. (4855) 28-38-13
Кутина А.Н. (4855) 28-38-13