

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района»
на 2020-2022 гг.
за 2020 год Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР,
Управления недвижимости, строительства и инвестиций

1. Информация о результатах и финансировании МП

	Наименование ВЦП/основного мероприятия	Объем финансирования тыс. руб.										Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана	
		ФБ		ОБ		МБ		БП		ВИ			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	«Ведомственная целевая программа Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района»												
Задача 1. Обеспечение надежного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы на территории Рыбинского муниципального района													
1.1	Обеспечение функционирования МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ»					6 563,5	6 456,3					Экономия возникла в результате предоставления сотрудникам неоплачиваемых дней отдыха и отсутствия работников по причине заболевания	
1.2	Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по содержанию источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования					2 510,0	2 510,0						
1.3	Предоставление субсидии организациям на компенсацию					3 000,0	3 000,0						

[illegible]

[illegible]

	сетей в с.Покров, Рыбинского района Ярославской области																		связи невозможностью подключения распределительных газовых сетей к межпоселковому газопроводу ввиду его отсутствия. В рамках Программы публичного акционерного общества «Газпром» развития газоснабжения и газификации Ярославской области в 2018-2019 годы за счет средств компании в Рыбинском районе планировалось строительство межпоселкового газопровода ГРСЗ г. Рыбинска - санаторий «Черная речка» - село Охотино Мышкинского района. В 2020 году определен подрядчик, начато строительство межпоселкового газопровода, окончание запланировано на 2021 год.
2.8	Строительство распределительных газовых сетей в с. Никольское, Рыбинского района Ярославской области	2029,2	2029,2	35,9	18,7														Не осуществлена врезка в связи невозможностью подключения распределительных газовых сетей к межпоселковому газопроводу ввиду его отсутствия. В рамках Программы публичного

																			акционерного общества «Газпром» развития и газоснабжения и газификации Ярославской области в 2018-2019 годы за счет средств компании в Рыбинском районе планировалось строительство межпоселкового газопровода ГРСЗ г. Рыбинска - санаторий «Черная речка» - село Охотино Мышкинского района. В 2020 году определен подрядчик, начато строительство межпоселкового газопровода, окончание запланировано на 2021 год.
2.9	Строительство распределительных газовых сетей в с. Николо-Корма, Рыбинского района Ярославской области				955,8	955,8	43,2	0											Не осуществлена врезка в связи невозможностью подключения распределительных газовых сетей к межпоселковому газопроводу ввиду его отсутствия. В рамках Программы публичного акционерного общества «Газпром» развития и газоснабжения и газификации Ярославской области в 2018-2019 годы за счет средств компании в Рыбинском районе планировалось

[illegible]

[illegible]

канализации)				
Количество реконструированных очистных сооружений канализации	Компл.	0	2	2
Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации	Ед.	0	2	2
Протяженность построенных канализационных сетей	Км	0	14	11
Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан Рыбинского муниципального района»				
Количество граждан, которым оказана государственная поддержка на проведение ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами	Чел.	0	6	6

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района»:

- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 12.03.2020 №353 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 годы»;
- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 05.08.2020 №855 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 12.03.2020 № 353 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 годы»;
- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 16.10.2020 №1181 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 12.03.2020 № 353 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 годы»;
- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 18.02.2021 №182 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 12.03.2020 № 353 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 годы»;

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района», достигнутые за 2020 год:

- обеспечение деятельности муниципальной казенного учреждения «ИРЦ ЖКХ»;
- обеспечено бесперебойное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы;
- на 100 % выполнен ремонт источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования (общественных колодцев), требующих ремонта по результатам обследований (26 общественных колодцев);
- погашена кредиторская задолженность за выполненные в 2019 году работы за счет средств областного бюджета на строительство объектов газификации в д. Новый поселок, с. Никольское, с. Покров, с. Никола Корма, с. Погорелка;

- выполнены работы по доработке проектно-сметной документации на объект "Распределительные газовые сети с. Погорелка в части устройства газопровода от межпоселкового газопровода высокого давления до ГРПШ-1»;

- увеличена протяженность построенных газовых сетей в с. Погорелка в части устройства газопровода от межпоселкового газопровода высокого давления до ГРПШ-1 на 0,57 км, межпоселкового газопровода высокого давления от д. Вокшерина до п.Шашково на 5 км.

- завершены работы по реконструкции очистных сооружений в п. Каменники и п.Судоверфь, которые были начаты в 2019 году; оба объекта введены в эксплуатацию;

- построено 11 км канализационных сетей от общей протяженности (33 км) объекта «Строительство коллектора от дер. Дюдьково до ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска»;

- выполнен комплекс работ по строительству очистных сооружений канализации в п. Тихменево с последующим исполнением контракта в 2021 году;

- исполнено судебное решение по взысканию неосновательного обогащения;

- разработан проект расчетной санитарно - защитной зоны на строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 30 куб. м/сутки д. Большая Белёва;

- изготовлены акты обследования двух объектов ОСК в пос. Каменники для дальнейшего снятия их с кадастрового учета, производилась оплата налога на переданное в оперативное управление имущество;

- оказана государственная поддержка 6-ти ветеранам ВОВ на приобретение строительных материалов для проведения ремонта жилых помещений.

Заместитель главы администрации –
начальника управления ЖКХ, транспорта и связи

И. И. Борисенко

Исп. Васильева Н.Л. (4855)21-43-70 
Румянцева Е.О. (4855) 22-07-60 
Новиков А.В. (4855) 21-53-65 
Алексеева В.В. (4855) 28-38-13 
Чистякова А.Н. (4855) 28-38-13 
Кутина А.Ю. (4855) 28-38-13 
Кирьякова Н.В. (4855) 22-26-19 