



**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
четвертого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

от 28 января 2021 года

№ 55

**Об отчете Контрольно-счетной палаты  
Рыбинского МР по акту проверки  
эффективного и целевого расходования  
средств бюджета, направленных на  
реализацию мероприятий в рамках  
Губернаторского проекта  
«Решаем вместе! »**

В соответствии с пунктом 11 Плана Контрольной работы Контрольно-счетной палаты РМР на 2020 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты РМР от 28.12.2019 № 01-01/ 16 , руководствуясь ст. 22 Устава Рыбинского муниципального района,

Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района

**РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет Контрольно-счетной палаты РМР по акту проверки эффективного и целевого расходования средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий в рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе!» (прилагается).
2. Рекомендовать администрации Октябрьского сельского поселения учесть замечания Контрольно-счетной палаты, выявленные в ходе проверки, при дальнейшей работе .
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам (председатель - Черепенин Г.Н.).

**Председатель Муниципального Совета  
Рыбинского муниципального района**

**А.В. Малышев**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОТЧЁТ**

**по акту проверки эффективного и целевого расходования средств бюджета,  
направленных на реализацию мероприятий в рамках губернаторского проекта  
«Решаем вместе!»**

**г. Рыбинск**

**30 декабря 2020 года**

Проверка проводилась на основании статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о Контрольно-счетной палате Рыбинского муниципального района», утвержденного решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 24 ноября 2011 года № 224, пункта 11 Плана контрольной работы Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района на 2020 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района от 28.12. 2019 № 01-01/16).

**Цель проверки:** предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при использовании средств бюджета в рамках реализации мероприятий губернаторского проекта «Решаем вместе!» (далее по тексту - проект) в части работ по благоустройству спортивного стадиона в поселке Октябрьский Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области.

**Метод и способ проведения проверки:** по вопросам программы проверки выборочным способом.

Проверке подлежат финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, по расходованию средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий Проекта.

**Вводная часть.**

Проверка определения правомерности, целевого характера и эффективного расходования средств бюджета в рамках реализации мероприятий, реализуемых в Рыбинском муниципальном районе в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» проводилась в администрации Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района на основании уведомления о проведении проверки от 28.10.2020 № 01-15/39.

Администрация Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района является юридическим лицом. Юридический адрес и фактическое местонахождение организации: 152961, Ярославская область, Рыбинский район, пос. Октябрьский, д. 18а.

Должностными лицами администрации Октябрьского сельского поселения в проверяемом периоде являлись:

- глава сельского поселения Ситников Н.Г.;
- главный бухгалтер администрации поселения Вересова М.В.

Администрация Октябрьского сельского поселения зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 3 по Ярославской области с присвоением ИНН 7610070361 и внесена в Единый государственный реестр

юридических лиц, ОГРН 1067610046679. Основным видом деятельности, согласно регистрационным документам является деятельность органов местного самоуправления сельских поселений, код ОКВЭД 84.11.35.

Ранее проверок целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных на реализацию губернаторского проекта «Решаем вместе!» не проводилось.

Проверяемый период: с 1 января 2020 года по 31 октября 2020 года.

## **1. В ходе проверки установлено:**

1. В рамках реализации мероприятий губернаторского проекта «Решаем вместе!» администрацией Октябрьского сельского поселения выполнены работы по благоустройству спортивного стадиона в пос. Октябрьский Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района на сумму 7033,1 тыс. рублей, в том числе 6400,1 тыс. рублей за счет областного бюджета, 633,0 тыс. рублей за счет местного бюджета.

В ходе исполнения муниципального контракта на основании дополнительного соглашения, увеличен объем работ, повлекший увеличение цены контракта на 506,3 тыс. рублей (7,8%). По объяснению заказчика увеличение объемов работ, повлекших увеличение цены контракта, произведено по просьбе жителей пос. Октябрьский. Документы по обращению жителей с просьбой увеличить площади беговой дорожки и волейбольной площадки, и провести иные дополнительные работы к проверке не представлены.

Выполнение работ подтверждено актами выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат, актом инициативного бюджетирования. Реализация мероприятий проекта осуществлялась на основании заключенного муниципального контракта в рамках муниципальной программы.

В 2020 году администрацией Октябрьского сельского поселения на реализацию мероприятия по благоустройству спортивного стадиона в пос. Октябрьский получена субсидия в размере 6400,1 тыс. рублей или 91 процент от общей суммы выполненных работ. Субсидия получена на основании заключенного соглашения с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Размер, сумма и наименование реализованного мероприятия проекта соответствует условиям заключенных соглашений о предоставлении субсидии.

Полученная субсидия в полном размере перечислена за выполненные работы по реализации мероприятий проекта в 2020 году.

Размер и сумма софинансирования на реализацию мероприятия по благоустройству спортивного стадиона в пос. Октябрьский из местного бюджета соответствует условиям заключенных соглашений о предоставлении субсидии.

В бухгалтерском учете приходные и расходные операции по учету бюджетных средств отражены своевременно в полном объеме с соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета, установленного требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Наличия дебиторской и кредиторской задолженности по итогам реализации мероприятия проекта в 2020 году по благоустройству спортивного стадиона в пос. Октябрьский на дату окончания проверки не установлено.

Выездная проверка выполненных работ по реализации мероприятия проекта будет проведена при наступлении благоприятных погодных условий.

## **2. Проверкой выявлены нарушения:**

2.1. В нарушение части 65 пункта 112 Закона № 44-ФЗ отсутствует обоснование невозможности исполнения контракта в установленные условия муниципального

контракта срок - 31 июля 2020 года. Перенесение срока исполнения контракта на 30.08.2020 является необоснованным.

2.2. В нарушение пункта 4.3.13 Соглашения от 11.03.2020 в муниципальном контракте занижен срок гарантийных обязательств на 1 год: в муниципальном контракте гарантийный срок составляет 2 года (п.9.2 контракта). По условиям Соглашения от 11.03.2020 о предоставлении субсидии из областного бюджета в муниципальный контракт следовало включить условия о минимальном гарантийном сроке не менее 3 лет.

2.3. В нарушение условий пункта 8.1 муниципального контракта отсутствует Журнал учета выполненных работ по форме КС-6.

2.4. В нарушение пункта 5.1 муниципального контракта работы по контракту выполнены позднее установленного срока на 49 дней.

2.5. В нарушение пункта 10 муниципального контракта не направлено подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств.

2.6. В нарушение пункта 7.11 муниципального контракта подрядчиком не проведено обследование объекта в октябре 2020 года с целью выявления возможных дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств.

2.7. В нарушение пункта 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ и пункта 4.3 муниципального контракта оплата за выполненные работы в сумме 6736,9 тыс. рублей произведена 23.10.2020 с нарушением срока оплаты на 14 дней. Нарушение срока оплаты связано с несвоевременным получением субсидии из областного бюджета.

Нарушение сроков оплаты влечет за собой неэффективное расходование бюджетных средств – уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Кроме того, нарушение должностным лицом заказчика сроков и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ст.7.32.5 кодекса РФ об административных нарушениях).