

**ПРОТОКОЛ**  
**муниципальной общественной комиссии**  
**Рыбинского муниципального района**  
**(по реализации Губернаторского проекта**  
**«Решаем вместе!»)**

от 06 октября 2017

№ 8

**Председатель муниципальной общественной комиссии** – Т.А. Смирнова,  
глава администрации Рыбинского муниципального района.

**Члены муниципальной общественной комиссии:**

- О.И. Кустикова, заместитель Председателя муниципальной общественной комиссии, заместитель главы администрации, начальник управления экономики и финансов администрации РМР.

- А.В. Малышев, председатель Муниципального Совета РМР (по согласованию);

- Орлова Т.П., председатель ОО «Совет ветеранов РМР ЯО»;

- В.В. Батов, директор-главный редактор газеты «Новая жизнь»;

- С.И. Сорокин, Руководитель Рыбинского МО ВОО «Молодая Гвардия Единой России, секретарь первичного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поселка Ермаково РМР ЯО, член Местного политического совета Рыбинского МО Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- В.В. Пантелеев, начальник управления по культуре, молодежи и спорту;

- Э.А. Калинина, главный специалист комитета по управлению делами администрации РМР;

- Гуляев С.В., глава сельского поселения Глебовское;

- Огурцов Р.А.- заместитель главы Огарковского сельского поселения

**Приглашенные:**

Кожина Т.А.-заместитель главы администрации РМР;

Чепурина Д.В.- и.о. директора МУК Глебовский ЦД;

Пантелеева И.А.- директор МУК Судоверфский КДК;

Акентьев С.В.- представитель ООО «Специальные технологии»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О проведении промежуточных итогов реализации губернаторского проекта на территории муниципального образования
2. Об отсутствии/наличии возможных рисков по вопросу проведения работ в текущем году на объектах проекта в полном объеме.

**По 1 вопросу** слушали Кустикову О.И., Бобкова М.Ю., Меркулова А.В., Ефимова А.Н.

Обсудили результаты мониторинга (Приложение).

Слушали представителя подрядчика ООО «Специальные технологии» Акентьева С.В, который пояснил, что работа по капитальному ремонту крыши здания МОУ Каменниковская СОШ будет завершена до 12.10.2017г., по ремонту кровли в МУК Глебоский ЦД – до 25.10.2017г.

Отметили: работы на 16 объектах инициативного бюджетирования выполнены на 100%, готовность по 6 объектам – на стадии завершения.

**Решили:** принять информацию к сведению.


**По 2 вопросу** слушали Ефимова А.Н. по благоустройству территории МУК «Октябрьский культурно-досуговый комплекс».

**Решили:** взять на особый контроль. Принять все необходимые меры к реализации проекта в срок до 30.10.2017 года.


Голосовали:

- «за»: 10 чел.;
- «против»: 0 чел.;
- «воздержался»: 0 чел.

Председатель муниципальной  
общественной комиссии



Т.А. Смирнова





## Рыбинский МР

## Приложение

№ п.п.	Уникод	Наименование	Место реализации	планируемая дата заключения	планируемая дата выхода постановления	планируемая дата завершения	процент выполнения на 05.10.2017	Исполнитель (телефон, эл. почта):				Подрядчик, контакты	Заявка на оплату	Оплата	Примечание
								Объем финансирования, руб.							
								ФБ	ОБ	МБ	ИТОГО				
<b>Формирование современной городской среды (ГРБС - ДЖКХЭРТ)</b>															
1	501	Устройство пешеходной дорожки к Середневской общеобразовательной школе в д. Волково	Рыбинский район, д Волково (Огарковская с/а), ул. Лапшина д.10	заключен 04.09.2017	до 04.10.2017	15.10.2017	50%	0	408 260	58 095	466355,00	ИП Новиков т. 8-903-821-56-43			
2	503	Ремонт проезда вдоль дома №10 по ул. Волжская в пос. Каменники, установка детского игрового оборудования, установка лавочек и урн	Рыбинский район, п Каменники, ул Волжская, д. 10	заключен	19.07.2017	31.08.2017	100%	124 180	840 862	36 252	1001294,00	ООО "ТСС" директор Мухаммадиев В.Ш. 8-915-975-52-00, ООО "Крепыш" директор Лубенин И.Е. т. (4852)25-02-02	направлена		
3	513	Благоустройство территории МУК "Октябрьский культурно-досуговый комплекс"	Рыбинский район, п Октябрьский, д.19	02.10.2017	03.10.2017	01.11.2017	0%	2 272 035	0	2 389 581	4661616,00	ООО «Ярославское монтажное управление «Центроэлектромонтаж» Т. +7 (4852) 45-13-46, 72-61-85 ООО "Крепыш" директор Лубенин И.Е. т. (4852)25-02-02			
4	522	Благоустройство дворовой территории в п. Песочное	Рыбинский район, п Песочное, ул Заводская, д.4 а	заключен	26.09.2017	05.10.2017	80%	0	2 085 839	109 800	2195639,00	ООО "ТСС" директор Мухаммадиев В.Ш. 8-915-975-52-00			
5	530	Благоустройство центральной площади с. Погорелка	Рыбинский район, д Погорелка (Глебовская с/а), ул. Центральная д.196	заключен	05.07.2017	до 09.10.2017	95%	1 200 355	403 351	1 199 890	2803596	ООО ТПФ "Переславль" директор Галахов С.Л. т. 8 910-662-68-54			
6	739	Благоустройство парка семейного отдыха на территории МУК "Николо-Кормский центр досуга"	Рыбинский район, с Никольское (Николо-Кормская с/а), ул Центральная, д. 40	заключен	05.07.2017	20.08.2017	100%	294 325	0	16 333	310658,00	ООО "Крепыш" директор Лубенин И.Е. т. (4852)25-02-02	направлена		
<b>Капитальный ремонт и ремонт муниципальных учреждений культуры (ГРБС - ДК)</b>															
1	277	Капитальный ремонт МУК "Судоверфский КДК" (здание в п. Юбилейный)	Рыбинский район, п Юбилейный, д. 5	21.08.2017	до 25.08.2017	до 20.10.2017	75%		1 466 252	162 917	1 629 169	ООО "ВИНЕР" (4852)262-216, Грицкевич И.А.			повторный аукцион
<b>Поддержка местных инициатив (ГРБС - ДОС)</b>															
1	466	Капитальный ремонт крыши здания МОУ Каменниковская СОШ	Рыбинский район, п Каменники, ул Школьная, д. 13	заключен	10.07.2017	10.10.2017	80%		1 457 944	76 734	1 534 678	ООО "Специальные технологии" 8-905-637-04-25, Актеньев С.В.			
2	468	Капитальный ремонт фасада здания МОУ Тихменевская СОШ	Рыбинский район, п Тихменево, ул Тугаринова, д. 18	заключен	04.07.2017	14.08.2017	100%		754 313	39 701	794 014	егин", Ярославль, 960-5360797,	направлена	произведена	
3	471	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры и оборудования в МУК "Ермаковский центр досуга"	Рыбинский район, п Ермаково, д. 20	заключен		09.06.2017	100%		100 000	7 000	107 000	ИП Варзанов Д.Н., 8-930-118-28-00	направлена	произведена	
4	473	Оснащение световым оборудованием сцены в МУК "Апефинский КДК"	Рыбинский район, с Арефино, ул Набережная, д. 14	заключен		09.06.2017	100%		50 000	3 759	53 759	ИП Варзанов Д.Н., 8-930-118-28-00	направлена	произведена	
5	474	Замена оконных блоков в библиотеке МУК "Апефинский КДК"	Рыбинский район, с Арефино, ул Советская, д. 4	заключен	21.07.2017	15.08.2017	100%		180 000	68 429	248 429	СК "Альянс" 8-910-823-62-13 Каманин А.В.	направлена	произведена	
6	475	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры и оборудования, светового оборудования в МУК "Судоверфский КДК"	Рыбинский район, п Судоверфь, ул Водников, 11	заключен		13.06.2017	100%		100 000	7 527	107 527	ИП Варзанов Д.Н., 8-930-118-28-00	направлена	произведена	
7	483	Ремонт крылец запасных выходов в МУК "Николо-Кормский центр досуга"	Рыбинский район, с Никольское (Николо-Кормская с/а), ул Центральная, д. 40	заключен	22.08.2017	10.09.2017	100%		200 000	31 500	231 500	ООО "Шиффабаур" 8-903-827-32, Лебедев М.Е.			заявка в процессе подготовки
8	485	Ремонт кровли в МУК "Глебовский ЦД"	Рыбинский район, с Глебово, ул Волжская, д. 5	заключен	до 25.07.2017	25.10.2017	65%		400000	472 608,10	872 608,10	ООО "Специальные технологии" 8-905-637-04-25, Актеньев С.В.			
9	491	Ремонт полов в клубе, устройство металлической двери в клубе МУК "Волковский КДК"	Рыбинский район, д Волково (Огарковская с/а), ул В.А.Лапшина, д. 6	заключен	24.07.2017	31.08.2017	100%		400 000	21 100	421 100	СК "Альянс" 8-910-823-62-13 Каманин А.В.	направлена		

10	495	Приобретение светового оборудования в МУК "Каменниковский ЦД"	Рыбинский район, п Каменники, ул Волжская, д. 2а	заключен		09.06.2017	100%		100 000	7 526	107 526	ИП Варзанов Д.Н., 8-930-118-28-00	направлена	произведена	
11	497	Замена оконных блоков в МУК "Шашковский ЦД"	Рыбинский район, п Шашково, ул Юбилейная, д. 32	заключен	28.07.2017	15.08.2017	100%		120 000	24 015	144 015	СК "Альянс" 8-910-823-62-13 Каманин А.В.	направлена	произведена	
12	499	Замена оконных блоков, ремонт полов и стен в МУК "Тихменевский ЦД"	Рыбинский район, п Тихменево, ул Тугаринова, д. 9	заключен	28.07.2017	31.08.2017	100%		70 000	22 280	92 280	СК "Альянс" 8-910-823-62-13 Каманин А.В.	направлена		
13	511	Ремонт системы аварийного освещения, замена противопожарных шкафов, ремонт звуковой системы оповещения в МУК "Каменниковский ЦД"	Рыбинский район, п Каменники, ул Волжская, д. 2а	заключен	20.07.2017	15.08.2017	100%		152674,3	20 072,43	172 746,73	ВДПО, 8-915-962-64-59 Лебедев С.Б. СК "Альянс" 8-910-823-62-13 Каманин А.В.	направлена		
14	514	Ремонт помещения библиотеки, кабинетов и помещений для занятий, монтажа электрической проводки, светильников и розеток с выключателями в МУК Назаровский КПК	Рыбинский район, д Назарово, ул Заречная, д. 1	заключен	05.07.2017	31.08.2017	100%		200 000	124 000	324 000	ПК "Старатель" 8-960-532-04-49, Серебряков А.Н.	направлена		
15	518	Ремонт кровли входной группы МУК "Сретенский КДК"	Рыбинский район, с Сретенье, д. 60	заключен	29.08.2017	25.09.2017	100%		196 142	10 323	206 465	ПК "Старатель" 8-960-532-04-49, Серебряков А.Н.			заявка в процессе подготовки
16	521	Приобретение светового оборудования в МУК "Песоченский КДК"	Рыбинский район, п Песочное, ул Заводская	заключен		13.06.2017	100%		100 000	7 750	107 750	ИП Данилов А.Е., 8-910-663-72-16	направлена	произведена	