



**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
четвертого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

от 25 августа 2022 года

№ 212

**Об отчете Контрольно-счетной палаты  
Рыбинского муниципального района по акту проверки  
целевого и эффективного использования средств бюджета,  
направленных в рамках реализации мероприятий  
при строительстве очистных сооружений канализации  
поселка Тихменево**

В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной палате Рыбинского муниципального района, утвержденном решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 30.09.2021 № 119, на основании плана Контрольной работы Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района на 2022 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района от 27.12.2021 № 01-06/20 (ред. от 01.03.2022 № 01-06/2), уведомления о проведении проверки от 17.05.2022 № 01-15/20, руководствуясь ст. 22 Устава Рыбинского муниципального района,

Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района

**РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района по акту проверки целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных в рамках реализации мероприятий при строительстве очистных сооружений канализации поселка Тихменево» (приложение).
2. Рекомендовать администрации Рыбинского муниципального района усилить контроль за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь».
4. Решение вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета Рыбинского муниципального района по бюджету, налогам и финансам.

**Председатель Муниципального Совета  
Рыбинского муниципального района**

**А.В. Малышев**

**По акту проверки целевого и эффективного использования средств бюджета,  
направленных в рамках реализации мероприятий при строительстве очистных  
сооружений канализации пос. Тихменево.**

**2022 года**

**г. Рыбинск**

Проверка проводилась на основании статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о Контрольно-счетной палате Рыбинского муниципального района, утвержденного решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 30 сентября 2021 года № 119, плана контрольной работы Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты

Рыбинского муниципального района от 27.12.2021 № 01-06/20 (ред. от 01.03.2022 № 01-06/2), распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты от 17.05.2022 № 01-06/3, уведомления о проведении проверки от 17.05.2022 № 01-15/20.

**Цель проверки:** предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов, оценка эффективности при расходовании средств бюджета в рамках реализации мероприятий при строительстве очистных сооружений канализации в пос. Тихменево, Тихменевского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области.

**Метод и способ проведения проверки:** по вопросам программы проверки выборочным способом.

Проверке подлежат финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, по расходованию средств бюджета.

Проверяемый период с 01.01.2019 по 31.12.2021, срок проведения проверки с 17.05.2022 по 30.06.2022.

Проверка проводилась выборочным методом по представленным к проверке документам: договоров, приказов и распоряжений, бухгалтерских регистров, прочих первичных документов в рамках проводимой проверки.

Проверка проводилась в Управлении недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района (далее по тексту – Управление).

Директором Управления в проверяемом периоде являлись:

- по 11.06.2020 Рощин К.В., с 22.06.2020 по 22.07.2020 Кругликова Т.Ю., с 23.07.2020 по 03.09.2021 Лавров В.В., с 08.10.2021 Алексеева В.В.

- Бюджетное (бухгалтерское) обслуживание финансово-хозяйственной деятельности управления осуществляет муниципальное казенное учреждение Рыбинского муниципального района Ярославской области «Информационно-ресурсный центр жилищно-коммунального хозяйства» на основании Соглашения от 28.04.2017 о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского), составлению бюджетной отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды, директор учреждения Кутина А.Ю.

В проверяемом периоде Управление осуществляло свою деятельность в соответствии с Положением об управлении недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района утвержденным Решением муниципального совета Рыбинского муниципального района от 30.08.2007 № 169 (далее по тексту - Положение).

В соответствии с пунктом 1.1 Положения Управление является структурным подразделением администрации Рыбинского муниципального района, осуществляющее функции по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, земельными

ресурсами, решению задач комплексного развития и градостроительных задач Рыбинского муниципального района.

Согласно пункту 2.1 Положения на Управление возлагается решение вопросов местного значения Рыбинского муниципального района в области управления и распоряжения муниципальным имуществом района, в том числе эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, осуществление приватизации муниципального имущества.

Пунктом 2.2 Положения определены основные направления деятельности Управления в строительной и инвестиционной области, в том числе создание на территории района благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений; развитие рациональных форм и методом проектирования, строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений.

Управление поставлено на учет в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Ярославской области 1 июля 2006 года (свидетельство серия 76 № 002163652).

Управление имеет следующие реквизиты:

Наименование организации	Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района
Идентификационный номер	7610070266 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Ярославской области (КПП -761001001)
Основной государственный регистрационный номер	10676100466602
Ведомственная принадлежность	Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных районов (ОКОГУ - 3300100)
Юридический адрес	153903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1-а
Организационно-правовая форма	75404 - Муниципальные казенные учреждения (ОКОПФ-75404)
Форма собственности	Муниципальная собственность (ОКФС- 14)
Основной вид деятельности	84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера

## 1. Обоснованность исполнения мероприятий

Реализация мероприятий по строительству очистных сооружений канализации в п. Тихменево осуществлялось в рамках утвержденных муниципальных программ:

- Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» утверждена постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 18.08.2014 № 1525.

- Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 годы утверждена постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 12.03.2020 № 353.

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Рыбинского муниципального района. Согласно Паспорту муниципальной программы ответственным исполнителем является управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района. Соисполнителем основного мероприятия «Модернизация объектов водоотведения и децентрализованного водоснабжения на территории

Рыбинского муниципального района» является управление недвижимости строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района.

Работы по строительству очистных сооружений канализации в п. Тихменево выполнялись в рамках основного мероприятия «Модернизация объектов водоотведения и нецентрализованного водоснабжения на территории Рыбинского муниципального района.

К проверке представлена муниципальная программа в редакции постановления администрации Рыбинского муниципального района от 23.08.2021 № 1030. В указанной редакции муниципальной программы отражен плановый объем финансирования мероприятий в сумме 82171,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году:

- 52566,8 тыс. рублей (50321,6 тыс. рублей федеральный бюджет; 1887,0 тыс. рублей областной бюджет; 358,2 тыс. рублей местный бюджет), из них 51219,9 тыс. рублей строительство очистных сооружений, 1096,1 тыс. рублей выполнение работ по осуществлению строительного контроля, 102,3 тыс. рублей выполнение работ по осуществлению авторского надзора;

в 2021 году:

- 29604,2 тыс. рублей (28410,9 тыс. рублей федеральный бюджет; 1065,4 тыс. рублей областной бюджет; 177,5 тыс. рублей местный бюджет), из них 28918,1 тыс. рублей- строительство очистных сооружений, 618,9 тыс. рублей выполнение работ по осуществлению строительного контроля, 57,7 тыс. рублей выполнение работ по осуществлению авторского надзора.

Финансирование осуществлялось на основании соглашений, заключенных между департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (далее – Департамент) и администрацией Рыбинского муниципального района Ярославской области:

- Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 13.12.2019 № 78640000-1-2019-004. С учетом дополнительных соглашений от 18.11.2020 № 7860000-1-2019-004/4, от 30.12.2020 № 7860000-1-2019-004/5 финансирование по объекту строительство очистных сооружений канализации в пос. Тихменево, Тихменевского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области мощностью 0,3 тыс. куб. м/сутки составляет 76780,8 тыс. рублей, сроки строительства – 2020-2021.

- Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 09.02.2021 № 78640000-1-2021-006. По условиям соглашения из бюджета Ярославской области в 2021 году предоставляется субсидия бюджету Рыбинского муниципального района в сумме 29594,7 тыс. рублей на строительство очистных сооружений канализации в п. Тихменево мощность 0,3 куб.м/сутки (приложение 1 к соглашению).

Субсидия предоставлена на основании заявок администрации Рыбинского муниципального района, что соответствует условиям соглашений. Субсидия представлена в полном объеме.

## **2. В ходе проверки целевого и эффективного расходования средств бюджета в рамках реализации мероприятий при строительстве очистных сооружений канализации в пос. Тихменево, Тихменевского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области установлено:**

2.1. В нарушение требований, установленных пунктом 1 части 1, частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пунктов 4.1.3, 5.12 муниципального контракта от 01.09.2020 № 203761007026676100100100110014221414 на выполнение работ по организации строительства объекта «Очистные сооружения канализации в п. Тихменево, Тихменевское сельское поселение Рыбинского муниципального района Ярославской области» заказчиком – управлением недвижимости строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района не проведена экспертиза выполненных работ.

2.2. В нарушение условий пунктов 3.1.6, 3.1.10, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.15 муниципального контракта от 22.09.2020 № 15/2020 на выполнение работ по осуществлению авторского надзора при проведении работ на объекте «Строительство очистных сооружений канализации в п. Тихменево, Тихменевское сельское поселение Рыбинского муниципального района Ярославской области» авторский надзор в период с 31 октября 2020 года до окончания строительства объекта не проводился.

2.3. В нарушение ч. 7 ст. 83.2 Закона N 44-ФЗ (ст. утратила силу с 1 января 2022 года) подписанный обеими сторонами контракт № 14/2020 от 01.09.2020 (ИКЗ 203761007026676100100100110014221414) с ООО «ТЕХМОНТАЖ» на выполнение работ по организации строительства объекта «Строительство очистных сооружений канализации в п.Тихменево Тихменевского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области» передан на электронную площадку <https://etpgpb.ru> 01.09.2020 08:11 (МСК) с нарушением установленного законодательством срока (1 день).

2.4. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, пункта 12 Порядка ведения реестра контрактов, утвержденного Постановлением № 1084 информация об изменении контракта № 14/2020 от 01.09.2020 (ИКЗ 203761007026676100100100110014221414) с ООО «ТЕХМОНТАЖ» на выполнение работ по организации строительства объекта «Строительство очистных сооружений канализации в п.Тихменево Тихменевского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области», информация о расторжении контракта на основании дополнительного соглашения № 2 от 31.08.2021 размещена в реестре контрактов с нарушением установленных законодательством сроков.

2.5. В нарушение части 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заказчик не уведомил контрольный орган – Контрольно-счетную палату Рыбинского муниципального района об осуществлении закупки и заключении муниципального контракта №17/2020 от 02.09.2020 на выполнение работ по осуществлению строительного контроля при проведении работ на объекте «Строительство очистных сооружений канализации в п.Тихменево Тихменевского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области» у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» на основании пункта 6 части 1 настоящей статьи.

### **3. Проведение выездной проверки.**

При выездной проверке 28.06.2022 визуальным осмотром установлено:

На момент проведения выездной проверки эксплуатирующей организацией объекта «Очистные сооружения канализации в п. Тихменево, Тихменевское сельское поселение Рыбинского муниципального района Ярославской области» является ГП ЯО «Северный водоканал».

Выборочной проверкой проведен визуальный осмотр на соответствие установленного оборудования утвержденной проектной документации. Осмотрены: устройство фильтрующее самоочищающееся УФС-30, насос промывки фильтра LPC 65-160/7,5, насос дозатора коагулянта Etatron DLX-MA/MB 2-10.

При проверке установлено: оборудование находится в рабочем состоянии, имеет паспорта, инструкции по эксплуатации. На оборудовании установлены таблички с маркировкой наименования изготовителя, модели, серийного номера, технических характеристик.

Установленное оборудование входит в комплект поставки станции очистки «КБО-300», что соответствует проектной документации.