Национальный проект Образование

Администрация Рыбинского муниципального района

В рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Современная школа» в 2022 году ведется строительство объекта «Здание общеобразовательной школы на 140 мест, Ярославская область, Рыбинский район, Глебовское сельское поселение, село Погорелка, улица Копринская, 47»

на 11.11.2022:

Строительная готовность объекта – 36,01%

На объекте работают 25 -30 человек, из них 20 каменщиков, от 4 до 6 машин техники.

1 этап – Здание школы. Стоимость работ по контракту 179,057 млн. руб. Подрядчик - ООО «ВикСтрой». Контракт заключен 31.01.2022г. Срок окончания работ 15.12.2022.

Кассовое исполнение – 82,7 млн. руб. (в т.ч. аванс) – 46,17 % от суммы контракта.

Выполнение –41,4 млн. руб. (23,1%)

На объекте продолжаются работы по кирпичной кладке наружных и внутренних стен, парапетов (95%), монтаж плит перекрытий (80%), ведутся работы по кирпичной кладке перегородок 1-го этажа здания, установка оконных блоков на 1 этаже, монтаж сетей электроснабжения цокольного и первого этажа здания, прокладка воздуховодов системы вентиляции цокольного и первого этажа зданий. Подрядчик планирует с 14.11.2022 приступить к монтажу стропильных конструкций кровли одноэтажной секции здания, заготовки конструкций из пиломатериала находятся на объекте. Ежедневно осуществляется поставка материалов на объект: раствор, силикатный кирпич , ж/б плиты перекрытия.

Национальный проект Образование

Администрация Рыбинского муниципального района

2 этап - Строительство сооружений, наружных инженерных сетей, благоустройство и озеленение объекта

Стоимость работ по контракту 89, 981 млн. руб. Подрядчик - ООО «ВикСтрой»

Контракт заключен 21.06.2022г. Срок окончания работ 15.12.2022.

Кассовое исполнение – 8,77 млн. руб. (9,75% от суммы контракта).

Выполнение – 8,77 млн. руб. Готовятся акты выполненных работ на сумму 18 млн.руб.

Выполнены следующие виды работ: трубопроводы наружного водоснабжения, сети теплоснабжения к зданию, устройство фундамента под модульную котельную. Осуществлена доставка и установка блочно-модульной котельной, ведутся работы по устройству фундаментов под дымовую трубу. Продолжаются работы по планировке территории и установке ограждения, по наружным сетям хоз. бытовой канализации, ведутся работы по устройству котлована для монтажа пожарных резервуаров.

Национальный проект Образование

Администрация Рыбинского муниципального района

3 этап - Приобретение технологического (учебного) оборудования

Общий объем средств 37 821 566 руб., в том числе:
- областной бюджет – 35 930 488 руб.
- местный бюджет – 1 891 078 руб.

Заключено 23 контракта на сумму 10 654 371,40 рублей. (экономия – 1 529 852,17руб.)
до 20.11.22г., из них выполнена поставка оборудования по 14 контракта, на сумму 9 569 472,00З
Заключение 3 контрактов в ЕИС (единая информационная система) на сумму 2 580 730,96 руб.
Ведутся закупочные процедуры по 5 закупкам на сумму – 2 501 923,05 руб.
Подготовка к размещению 3 закупок на сумму 2 530 201,20 рублей, до 16.11.2022г.
Ведется работа по контрактам (подготовка ТЗ, корректировка ТЗ, запрос коммерческих предложений, подготовка документации для закупки) до 20.12.2022г., на сумму 18 267 226,61р.